




แบบรายงานผลการปฏิบัติงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561. (ไตรมาสที่ 4)
เทศบาลตำบลเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ต้นและสิ่งก่อสร้าง	ผลการดำเนินการ				การเบิก-จ่าย		เป็นไปตาม แผน(✓)	ไม่เป็นไปตาม แผน(✓)	หมายเหตุ
			จำนวน (หน่วยนับ)	จัดพา โดย(ผู้ วิธี)	ประกาศ (วันเดือนปี)	ลงนามใน สัญญา (วันเดือนปี)	การส่งมอบ (วันเดือนปี)	เงินงบประมาณ			
1	งานก่อสร้าง โครงสร้าง พื้นฐาน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง-โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางสาธารณประโยชน์ซอยบ้านนาย อุค-นางเขียว เขียมหม่อม บ้าน หนองงู หมู่ที่ 5 ตำบลเขาสวน กวาง	1 โครงการ	เฉพาะ เจาะจง	16 ส.ค. 61	23 ส.ค. 61	-	168,500	-	/	กำหนดส่งมอบ 22 ส.ค. 61
2	งานก่อสร้าง โครงสร้าง พื้นฐาน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง-โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนายอัยย เทียบดี บ้าน หนองงู หมู่ที่ 5 ตำบลเขาสวน กวาง	1 โครงการ	เฉพาะ เจาะจง	16 ส.ค. 61	23 ส.ค. 61	-	35,000	-	/	กำหนดส่งมอบ 22 ส.ค. 61
3	งานก่อสร้าง โครงสร้าง พื้นฐาน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง-โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยตำบลซำ บ้านเขาสวนกวาง บ้านเขาสวนกวาง หมู่ที่ 1 ตำบลเขา สวนกวาง	1 โครงการ	เฉพาะ เจาะจง	16 ส.ค. 61	30 ส.ค. 61	-	381,000	-	/	กำหนดส่งมอบ 29 ส.ค. 61

ลายมือชื่อ..... ผู้จัดทำ
(นางสาวกนกกาญจน์ ถิ่นตลอด)

ลายมือชื่อ..... ผู้ตรวจ
(นางจิราภรณ์ สีนาง)

ลายมือชื่อ.....
(นายนิรันดร์ เภระปก)

ลายมือชื่อ..... ผู้รับ
(นายสุภัทสรดี ถิ่นตระกูล)

นายกเทศมนตรีตำบลเขาสวนกวาง