

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2565 (ไตรมาสที่ 1)
เทศบาลตำบลเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น

ลำดับที่	แผนงาน งาน/โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	ผลการดำเนินการ		การเบิก-จ่าย			เป็นไปตาม แผน (✓)	ไม่เป็นไปตาม แผน (✓)	หมายเหตุ
					จัดทำ โดยใช้ วิธี	ประกาศ (วันเดือนปี)	ลงนามใน สัญญา (วันเดือนปี)	การส่งมอบ (วันเดือนปี)	เงินเบิก-จ่าย			
1	งานก่อสร้างโครงการ พื้นฐาน		โครงการปรับปรุงต่อเติมห้องแถวอาคาร ตลาดสดเทศบาลตำบลเขาสวนกวาง บ้าน เขาสวนกวาง หมู่ที่ 1 ตำบลเขาสวนกวาง	1 โครงการ	เฉพาะเจาะจง	3 ก.ย. 2564	30 ส.ค. 2564	19 พ.ย. 2564	494,496.69	-	✓	เป็นโครงการ ของปีงบ ประมาณ 2564 กรณีก่อหนี้ผูกพัน
2	งานก่อสร้างโครงการ พื้นฐาน		โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำด้วย ถนน นิเวศน์สถานที่สูงถึงสูงเดิมไปทางทิศใต้ บ้านโนนสง่า หมู่ที่ 6 ตำบลคึมม่วง	1 โครงการ	เฉพาะเจาะจง	3 ก.ย. 2564	22 ก.ย. 2564	19 พ.ย. 2564	360,000	-	✓	เป็นโครงการ ของปีงบ ประมาณ 2564 กรณีก่อหนี้ผูกพัน
3	งานก่อสร้างโครงการ พื้นฐาน		โครงการก่อสร้างห้องเก็บอุปกรณ์สำหรับ งานไฟฟ้าด้านหลังอาคารสำนักงานเทศบาล บาลตำบลเขาสวนกวาง บ้านทางพาด หมู่ที่ 11 ตำบลคึมม่วง	1 โครงการ	เฉพาะเจาะจง	23 ก.ย. 2564	27 ก.ย. 2564	16 พ.ย. 2564	466,000	-	✓	เป็นโครงการ ของปีงบ ประมาณ 2564 กรณีก่อหนี้ผูกพัน
4	งานก่อสร้างโครงการ พื้นฐาน		โครงการก่อสร้างยกระดับพื้นที่อาคารด้าน หลังตลาดสดเทศบาลตำบลเขาสวนกวาง หมู่ที่ 1 ตำบลเขาสวนกวาง	1 โครงการ	เฉพาะเจาะจง	2 ส.ค. 64	22 ก.ย. 2564	29 ต.ค. 2564	499,000	-	✓	เป็นโครงการ ของปีงบ ประมาณ 2564 กรณีก่อหนี้ผูกพัน
5	งานก่อสร้างโครงการ พื้นฐาน		โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางสาธารณูปโภค ชอยบ้านพ้อชุมชน สังข์แก้ว บ้านทางพาด หมู่ที่ 11 ตำบลคึมม่วง	1 โครงการ	เฉพาะเจาะจง	3 ก.ย. 2564	22 ก.ย. 2564	16 พ.ย. 2564	227,000	-	✓	เป็นโครงการ ของปีงบ ประมาณ 2564 กรณีก่อหนี้ผูกพัน
6	งานก่อสร้างโครงการ พื้นฐาน		โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ ถนน พัฒนา บำรุงบ้านเมืองนาค บ้านหนองกง หมู่ที่ 5 ตำบลเขาสวนกวาง	1 โครงการ	เฉพาะเจาะจง	2 ส.ค. 2564	30 ส.ค. 2564	29 ต.ค. 2564	300,000	-	✓	เป็นโครงการ ของปีงบ ประมาณ 2564 กรณีก่อหนี้ผูกพัน

