

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
เทศบาลตำบลเขาสวนกวาง อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น

ลำดับ ที่	โครงการ	จำนวนเงินงบประมาณ (บาท)	จำนวนเงินที่เบิกจ่าย (บาท)	จำนวนเงินคงเหลือ (บาท)	เงินคงเหลือ คิดเป็นร้อยละ	วิธีการ จัดซื้อจัดจ้าง	งานแล้วเสร็จภายในปี 66		หมายเหตุ
							แล้วเสร็จ	ไม่แล้วเสร็จ	
1	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางสาธารณะประโยชน์ถนนข้างลานมัน คุยมอธรรม ต.ลือเสาะและขยายผิวจราจรเส้นทางที่เชื่อมต่อกับถนนมิตรภาพบ้าน หัวหนอง หมู่ที่ 10 ตำบลเขาสวนกวาง	440,000.00	439,000.00	1,000.00	0.23	เฉพาะเจาะจง	✓		
2	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางสาธารณะประโยชน์(หลังดอกไม้ ฟาร์ม) บ้านจอมพลพัฒนา หมู่ที่ 10 ตำบลคำม่วง	363,000.00	362,500.00	500.00	0.14	เฉพาะเจาะจง	✓		
3	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางสาธารณะประโยชน์ คู่มก่นคูณ ซอยหมอสุขเนธ แผนโบราณ บ้านทางพาด หมู่ที่ 11 ตำบลคำม่วง	500,000.00	499,000.00	1,000.00	0.20	เฉพาะเจาะจง	✓		
4	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางสาธารณะประโยชน์ ถนนข้างวัด บ้านโนนทองตันทิศตะวันออก บ้านโนนทอง หมู่ที่ 5 ตำบลคำม่วง	357,530.00	357,000.00	530.00	0.15	เฉพาะเจาะจง	✓		
5	โครงการก่อสร้างขยายผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนพินามาต บ้านป่าพร้าว หมู่ที่ 8 ตำบลเขาสวนกวาง	499,900.00	499,000.00	900.00	0.18	เฉพาะเจาะจง	✓		
6	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางสาธารณะประโยชน์ ถนนหน้าบ้าน นายกมลทับทิมลุ่มหนองตะนาเหนือบ้านหนองตะนา หมู่ที่ 9 ตำบลเขาสวนกวาง	99,000.00	98,900.00	100.00	0.10	เฉพาะเจาะจง	✓		
7	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ปรับระดับเชื่อมต่ออาคารศาลาประชาคม บ้านห้วยบาก หมู่ที่ 6 ตำบลคำม่วง	70,000.00	70,000.00	-	-	เฉพาะเจาะจง	✓		
8	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก,ก่อสร้างขยายผิวจราจรถนนคอนกรีต เสริมเหล็กและก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กทางสาธารณะประโยชน์ และขยายพัฒนาผลิตภัณฑ์ (ถนนหน้าบ้านอาจารย์สุตาตวง และถนนข้างรั้วของมูลนิธิ ศรภูเกเรชญ์เชื้อ) บ้านจอมพลพัฒนา หมู่ที่ 10 ตำบลคำม่วง	426,000.00	426,000.00	-	-	เฉพาะเจาะจง	✓		

ลำดับ ที่	โครงการ	จำนวนเงินงบประมาณ ราคากลาง (บาท)	จำนวนเงินที่เบิกจ่าย (บาท)	จำนวนเงินคงเหลือ (บาท)	เงินคงเหลือ คิดเป็นร้อยละ	วิธีการ จัดซื้อจัดจ้าง	งานแล้วเสร็จภายในปี 66		หมายเหตุ
							แล้วเสร็จ	ไม่แล้วเสร็จ	
9	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางสาธารณประโยชน์ คุ่มผาถ่าน ตลอดสายบ้านโลกสว่าง หมู่ที่ 8 ตำบลคำม่วง	42,000.00	40,700.00	1,300.00	3.10	เฉพาะเจาะจง	✓		
10	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนราษฎร์อุทิศ (ทางไปมรุ วัดบ้าน ป่าพร้าว) บ้านป่าพร้าว หมู่ที่ 8 ตำบลเขาสวนนาง	57,100.00	56,900.00	200.00	0.35	เฉพาะเจาะจง	✓		
11	โครงการก่อสร้างทางเท้าคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางสาธารณประโยชน์ ถนนด้าน หลังตลาดสดเทศบาลตำบลเขาสวนนาง	109,000.00	109,000.00	-	-	เฉพาะเจาะจง	✓		
12	โครงการก่อสร้างขยายผิวจราจรถนนวนศิริเขต (บริเวณวัดด้านหน้าและด้านข้าง ของโรงเรียนโนนสว่างหนองตะนา) บ้านหนองตะนา หมู่ที่ 9 ตำบลเขาสวนนาง	284,900.00	284,500.00	400.00	0.14	เฉพาะเจาะจง	✓		
13	โครงการก่อสร้างขยายผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนราษฎร์บำรุง บ้านใหม่ศรีสุข หมู่ที่ 12 ตำบลคำม่วง	232,000.00	225,000.00	7,000.00	3.02	เฉพาะเจาะจง	✓		
14	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนคั่นกองประจำ ตลอดสาย บ้านโนนทอง หมู่ที่ 5 ตำบลคำม่วง	267,100.00	265,000.00	2,100.00	0.79	เฉพาะเจาะจง	✓		
15	โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางสาธารณประโยชน์ ซอยบ้าน พ่อสมชาติ ไทยนอก คุ่มหลุมหิน บ้านโลกสว่าง หมู่ที่ 8 ตำบลคำม่วง	25,000.00	25,000.00	-	-	เฉพาะเจาะจง	✓		
16	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก ทางสาธารณประโยชน์ซอยข้างบ้านยายพูน บ้านทางพาด หมู่ที่ 11 ตำบลคำม่วง	53,000.00	53,000.00	-	-	เฉพาะเจาะจง	✓		
17	โครงการยกระดับผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางสาธารณประโยชน์ ซอยบ้านพ่อสุริยรัตน์คนชาน บ้านโนนสง่า หมู่ที่ 9 ตำบลคำม่วง	86,400.00	84,000.00	2,400.00	2.78	เฉพาะเจาะจง	✓		
18	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางสาธารณประโยชน์ คุ่มทานตะวัน ซอยพ่อเลิศ ทองสา ตลอดสาย บ้านทางพาด หมู่ที่ 11 ตำบลคำม่วง	80,000.00	80,000.00	-	-	เฉพาะเจาะจง	✓		
19	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางสาธารณประโยชน์ ซอยแยก หมอนแอ่ว บ้านป่าพร้าว หมู่ที่ 8 ตำบลเขาสวนนาง	300,480.00	294,000.00	6,480.00	2.16	เฉพาะเจาะจง	✓		

ลำดับ ที่	โครงการ	จำนวนเงินงบประมาณ รายการ (บาท)	จำนวนเงินที่เบิกจ่าย (บาท)	จำนวนเงินคงเหลือ (บาท)	เงินคงเหลือ คิดเป็นร้อยละ	วิธีการ จัดซื้อจัดจ้าง	งานแล้วเสร็จภายในปี 66		หมายเหตุ
							แล้วเสร็จ	ไม่แล้วเสร็จ	
20	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางสาธารณประโยชน์ หมู่บ้าน เขาสวนกวางแลนด์ ซอยปึกไม้ บ้านหนองกุ้ง หมู่ที่ 5 ตำบลเขาสวนกวาง	500,000.00	494,000.00	6,000.00	1.20	เฉพาะเจาะจง	✓		
21	โครงการก่อสร้างขยายผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนประชาศึกษา บ้านโนนทอง หมู่ที่ 5 ตำบลคำม่วง	497,800.00	497,800.00	-	-	เฉพาะเจาะจง	✓		
22	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง ทางสาธารณประโยชน์ ซอยข้างร้านอาหารบ้านแฮ คาเฟ่ บ้านทางพาด หมู่ที่ 11 ตำบลคำม่วง	97,600.00	97,000.00	600.00	0.61	เฉพาะเจาะจง	✓		
23	โครงการก่อสร้าง ถนนลูกรัง ทางสาธารณประโยชน์ ซอยครูช่างเกียรติ ป่าสัก ด้านหลังวัดป่าสว่างพร บ้านหนองตะนา หมู่ที่ 9 ตำบลเขาสวนกวาง	98,870.00	98,800.00	70.00	0.07	เฉพาะเจาะจง	✓		
24	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง ทางสาธารณประโยชน์ ซอยข้างบ้าน ผอ. วิรพงษ์ บ้านทางพาด หมู่ที่ 11 ตำบลคำม่วง	31,000.00	31,000.00	-	-	เฉพาะเจาะจง	✓		
25	โครงการก่อสร้าง ถนนลูกรัง ทางสาธารณประโยชน์ ซอยบ้านนายสวัสดิ์ จตุแทน บ้านศรีชมพู หมู่ที่ 2 ตำบลเขาสวนกวาง	17,800.00	17,800.00	-	-	เฉพาะเจาะจง	✓		
26	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังทางสาธารณประโยชน์ซอยหมวดชาญชัย ไปทางโรงสีพ้ออังกา บ้านโนนสง่า หมู่ที่ 9 ตำบลคำม่วง	180,000.00	179,500.00	500.00	0.28	เฉพาะเจาะจง	✓		
27	โครงการก่อสร้างขยายผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทั้งสองข้างถนนหลังโรงพยาบาล เขาสวนกวางไปทางศรีพารม บ้านจอมพลพัฒนา หมู่ที่ 10 ตำบลคำม่วง	229,000.00	228,500.00	500.00	0.22	เฉพาะเจาะจง	✓		
28	โครงการก่อสร้างทางเท้าคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางสาธารณประโยชน์ หน้าทางเข้าศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเขาสวนกวาง	68,700.00	68,000.00	700.00	1.02	เฉพาะเจาะจง	✓		
29	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางสาธารณประโยชน์ ซอยป่าโจ ตลอดสายบ้านป่าพร้าว หมู่ที่ 8 ตำบลเขาสวนกวาง	270,000.00	269,000.00	1,000.00	0.37	เฉพาะเจาะจง	✓		
30	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางสาธารณประโยชน์ ซอยบ้านยายมีด บ้านป่าพร้าว หมู่ที่ 8 ตำบลเขาสวนกวาง	125,000.00	125,000.00	-	-	เฉพาะเจาะจง	✓		

ลำดับ ที่	โครงการ	จำนวนเงินงบประมาณ	จำนวนเงินที่เบิกจ่าย (บาท)	จำนวนเงินคงเหลือ (บาท)	เงินคงเหลือ คิดเป็นร้อยละ	วิธีการ จัดซื้อจัดจ้าง	งานแล้วเสร็จภายในปี 66		หมายเหตุ
							แล้วเสร็จ	ไม่แล้วเสร็จ	
31	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางสาธารณประโยชน์ตลอดสาย ซอยข้างบ้านต้นสวนสีตว์ บ้านหนองกุ้ง หมู่ที่ 5 ตำบลเขาสวนกวาง	176,900.00	176,000.00	900.00	0.51	เฉพาะเจาะจง	✓		
32	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางสาธารณประโยชน์ ซอยศรีฐานใจดี บ้านหนองตะเภา หมู่ที่ 9 ตำบลเขาสวนกวาง	111,000.00	110,500.00	500.00	0.45	เฉพาะเจาะจง	✓		
33	โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางสาธารณประโยชน์ตลอดสาย (ก่อสร้างยกระดับให้สูงขึ้น)ซอยพ้อบัว คนงามบ้านหนองกุ้งหมู่ที่5ต.เขาสวนกวาง	60,000.00	60,000.00	-	-	เฉพาะเจาะจง	✓		
34	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังทางสาธารณประโยชน์ คู่มกองประจำ บ้านโนนทอง หมู่ที่ 5 ตำบลคำม่วง	155,000.00	146,000.00	9,000.00	5.81	เฉพาะเจาะจง	✓		
35	โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนพวงษ์สนับดี คู่มทานตะวัน ข้างบ้านพ้อเล็ก วงษ์พรม ตลอดสาย บ้านทางพาด หมู่ที่ 11 ตำบลคำม่วง	276,000.00	265,500.00	10,500.00	3.80	เฉพาะเจาะจง	✓		
36	โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชก.8-002 สายบ้านหัวหนอง-บ้านโนนทอง(คู่มกองประจำ-ถนนโนนสวนสีตว์) หมู่ที่ 1,2,5 และ 10 ตำบลเขาสวนกวาง หมู่ที่ 9 ตำบลคำม่วง โดยก่อสร้างขยายผิวจราจร ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้างข้างละ 0.35-2.50 เมตร ยาว 3,000 เมตร	8,466,300.00	8,466,300.00	-	-	e-bidding	✓		
37	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนประชาราษฎร์ (ก่อสร้างยกระดับ ถนนให้สูงขึ้น) บริเวณสามแยกถนนประชาราษฎร์ตัดกับถนนจตุเทพนอูทิศ บ้านหนองกุ้ง หมู่ที่ 5 ตำบลเขาสวนกวาง	290,700.00	290,000.00	700.00	0.24	เฉพาะเจาะจง	✓		
38	โครงการก่อสร้างขยายผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางสาธารณประโยชน์ ตามบริเวณทางร่วมทางแยก (ห้วยช้าง) ในเขตเทศบาลตำบลเขาสวนกวาง	486,770.00	485,000.00	1,770.00	0.36	เฉพาะเจาะจง	✓		
39	โครงการก่อสร้างขยายผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางสาธารณประโยชน์ คู่มทานตะวัน บ้านทางพาด หมู่ที่ 11 ตำบลคำม่วง	397,000.00	395,500.00	1,500.00	0.38	เฉพาะเจาะจง	✓		
40	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางสาธารณประโยชน์ซอยตาบัวพัฒนา ตลอดสาย บ้านทางพาด หมู่ที่ 11 ตำบลคำม่วง	265,660.00	253,500.00	12,160.00	4.58	เฉพาะเจาะจง	✓		

ลำดับ ที่	โครงการ	จำนวนเงินงบประมาณ	จำนวนเงินที่เบิกจ่าย (บาท)	จำนวนเงินคงเหลือ (บาท)	เงินคงเหลือ คิดเป็นร้อยละ	วิธีการ จัดซื้อจัดจ้าง	งานแล้วเสร็จภายในปี 66		หมายเหตุ
							แล้วเสร็จ	ไม่แล้วเสร็จ	
41	โครงการก่อสร้างลานอเนกประสงค์บริเวณข้างสระน้ำหนองงู บ้านหนองงู หมู่ที่ 5 ตำบลเขาสวนกวาง	483,500.00	483,000.00	500.00	0.10	เฉพาะเจาะจง	✓		
42	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมขยายผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยคุ้มบ้านสวน บ้านเขาสวนกวาง หมู่ที่ 1 ตำบลเขาสวนกวาง	334,000.00	333,500.00	500.00	0.15	เฉพาะเจาะจง	✓		
43	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำถนนอยู่สุข ทั้งสองข้างตลอดสาย บ้านศรีขมิ้น หมู่ที่ 2 ตำบลเขาสวนกวาง	500,000.00	499,000.00	1,000.00	0.20	เฉพาะเจาะจง	✓		
44	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำถนนมรรคาศิรี (หน้าวัดพระพุทธบาทเขาน้อย) บ้านโคกสว่าง หมู่ที่ 8 ตำบลคำม่วง	500,000.00	499,000.00	1,000.00	0.20	เฉพาะเจาะจง	✓		
45	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ทางสาธารณประโยชน์ ทั้งสองข้างถนน (ถนนหลัง บ้านก้านน้สุพรรณิ เพชรสังฆาต) หมู่ที่ 9 ตำบลคำม่วง	425,000.00	425,000.00	-	-	เฉพาะเจาะจง	✓		
46	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ถนนประชาชนสรรค์ หน้าบ้านแม่บัน สีหาบง บ้านหัวหนอง หมู่ที่ 10 ตำบลเขาสวนกวาง	425,700.00	425,000.00	700.00	0.16	เฉพาะเจาะจง	✓		
47	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำถนนเทศบาล 1 ทางใต้ดินของการไฟฟ้า เขาสวนกวาง บ้านทางพาด หมู่ที่ 11 ตำบลคำม่วง	478,000.00	478,000.00	-	-	เฉพาะเจาะจง	✓		
48	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัว Y ซอยคุณนิศา สุรเดช บ้านห้วยบก หมู่ที่ 6 ตำบลคำม่วง	251,000.00	222,000.00	29,000.00	11.55	เฉพาะเจาะจง	✓		
49	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำถนนร่วมพัฒนา 1 บ้านโนนสง่า หมู่ที่ 9 ต.คำม่วง	274,000.00	273,500.00	500.00	0.18	เฉพาะเจาะจง	✓		
50	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ถนนประชาบำรุง หมู่ที่ 10 ตำบลเขาสวนกวาง	222,000.00	221,500.00	500.00	0.23	เฉพาะเจาะจง	✓		
51	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำตลอดถนนทางสาธารณประโยชน์ ถนนหน้าบ้าน ผู้ใหญ่บ้าน บ้านโคกสว่าง หมู่ที่ 8 ตำบลคำม่วง	39,400.00	39,000.00	400.00	1.02	เฉพาะเจาะจง	✓		

ลำดับ ที่	โครงการ	จำนวนเงินงบประมาณ ราคากลาง (บาท)	จำนวนเงินที่เบิกจ่าย (บาท)	จำนวนเงินคงเหลือ (บาท)	เงินคงเหลือ คิดเป็นร้อยละ	วิธีการ จัดซื้อจัดจ้าง	งานแล้วเสร็จภายในปี 66		หมายเหตุ
							แล้วเสร็จ	ไม่แล้วเสร็จ	
52	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักน้ำบำบัดและเกรงเหล็กถนนมรรคาศรี คัมภีร์ของตะนาใต้ (ทางแยกไปสวนสัตว์ขอนแก่น) บ้านหนองตะนา หมู่ที่ 9 ตำบลเขาสวนกวาง	60,000.00	60,000.00	-	-	เฉพาะเจาะจง	✓		
53	โครงการก่อสร้างโดม(อาคารโดม แบบโล่ง) บ้านหัวหนอง หมู่ที่ 10 ตำบลเขาสวนกวาง	500,000.00	495,500.00	4,500.00	0.90	เฉพาะเจาะจง	✓		
54	โครงการก่อสร้างโดมศาลากลางบ้าน บ้านหนองกุง หมู่ที่ 5 ต.เขาสวนกวาง	500,000.00	497,000.00	3,000.00	0.60	เฉพาะเจาะจง	✓		
55	โครงการก่อสร้างปรับปรุงสวนสาธารณะ เช่น ทำน้ำไฟฟ้าแสงสว่าง บ้านหนองกุง หมู่ที่ 5 ตำบลเขาสวนกวาง	500,000.00	469,000.00	31,000.00	6.20	เฉพาะเจาะจง	✓		
56	โครงการก่อสร้างอาคารโรงจอดรถที่สวนสาธารณะเทศบาลตำบลเขาสวนกวาง เป็นอาคารโรงรถ บ้านทางพาด หมู่ที่ 11 ตำบลคำม่วง	500,000.00	497,000.00	3,000.00	0.60	เฉพาะเจาะจง	✓		
57	โครงการก่อสร้างห้องสุขาบริเวณสวนสาธารณะเทศบาลตำบลเขาสวนกวาง บ้านทางพาด หมู่ที่ 11 ตำบลคำม่วง	220,000.00	220,000.00	-	-	เฉพาะเจาะจง	✓		
58	โครงการติดตั้งรางด้วยสีเทอโรโมพลาสติกสะท้อนแสง ถนนพิทักษ์ประชา และลานจอดรถหน้าตลาดเทศบาลตำบลเขาสวนกวาง	329,000.00	329,000.00	-	-	เฉพาะเจาะจง	✓		
59	โครงการก่อสร้างซ่อมแซมถนนคอนกรีตที่ชำรุด ถนนมรรคาศรี (คัมภีร์ของตะนา หมู่ที่ 9 ตำบลเขาสวนกวาง	495,000.00	494,500.00	500.00	0.10	เฉพาะเจาะจง	✓		
60	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังทางสาธารณะประโยชน์ แยกออกจากถนน จุดเทอนุทิศ ทั้งด้านทิศเหนือและด้านทิศใต้บ้านหนองกุง หมู่ที่ 5 ต.เขาสวนกวาง	87,200.00	87,000.00	200.00	0.23	เฉพาะเจาะจง	✓		
61	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังทางสาธารณะประโยชน์ ช้างบ้านผู้ใหญ่ บ้าน บ้านจอมพลพัฒนา หมู่ที่ 10 ตำบลคำม่วง	45,000.00	45,000.00	-	-	เฉพาะเจาะจง	✓		

ลำดับ ที่	โครงการ	จำนวนเงินงบประมาณ ราคากลาง (บาท)	จำนวนเงินที่เบิกจ่าย (บาท)	จำนวนเงินคงเหลือ (บาท)	เงินคงเหลือ คิดเป็นร้อยละ	วิธีการ จัดซื้อจัดจ้าง	งานแล้วเสร็จภายในปี 66		หมายเหตุ
							แล้วเสร็จ	ไม่แล้วเสร็จ	
62	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังทางสาธารณะระยะชั้น ซอยนายตู้ บ้านจอมพลพัฒนา หมู่ที่ 10 ตำบลคำม่วง	65,000.00	65,000.00	-	-	เฉพาะเจาะจง	✓		
	รวม	24,327,310.00	24,180,700.00	146,610.00	0.60				

ลงชื่อ.....ผู้รายงาน

(นางสาวปรีดีตร วิยมชาติ)
เจ้าหน้าที่

(นางอนงลักษณ์ อุทธา)
ผู้อำนวยการกองคลัง

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลเขาสวนกวาง
- เพื่อโปรดทราบ

(นางกอบกุลย์ คนฟูม)

ปลัดเทศบาลตำบลเขาสวนกวาง

(นายสมนึก เต็มธนกิจไพศาล)

นายกเทศมนตรีตำบลเขาสวนกวาง

รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖


กองคลัง สำนักงานเทศบาลตำบลเขาสวนกวาง ได้จัดทำรายงานวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อแสดงให้เห็นว่าในรอบปีที่ผ่านมา มีผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้าง จำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้างเป็นอย่างไร เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) และสามารถนำผลการวิเคราะห์ไปปรับปรุงการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณถัดไป ให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด

ตารางที่ ๑ แสดงร้อยละของจำนวนครั้งจำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

จำนวนครั้ง	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง		
	วิธีเฉพาะเจาะจง	วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป e-bidding	วิธีคัดเลือก
๖๒ (๑๐๐%)	๖๑ (๙๘.๓๙%)	๑ (๑.๖๑%)	๐ (๐%)

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เทศบาลตำบลเขาสวนกวาง ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างมีจำนวนทั้งสิ้น ๖๒ ครั้ง พบว่าวิธีการจัดซื้อจัดจ้างจะเป็นวิธีเฉพาะเจาะจงทั้งหมด ๖๑ ครั้ง คิดเป็นร้อยละ ๙๘.๓๙ การจัดซื้อจัดจ้างวิธี ประกาศเชิญชวนทั่วไป e-bidding จำนวน ๑ ครั้ง คิดเป็นร้อยละ ๑.๖๑

แผนภูมิแสดงร้อยละของจำนวนครั้งจำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖




ตารางที่ ๒ แสดงร้อยละงบประมาณ จำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

งบประมาณ (บาท)	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง		
	วิธีเฉพาะเจาะจง	วิธีประกาศเชิญชวน ทั่วไป e-bidding	วิธีคัดเลือก
๒๔,๓๒๗,๓๑๐ (๑๐๐%)	๑๕,๘๖๑,๐๑๐ (๖๕.๒๐%)	๘,๔๖๖,๓๐๐ (๓๔.๘๐%)	๐ (๐%)

จากตารางที่ ๒ จะพบว่าในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ เทศบาลตำบลเขาสวนกวาง ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณในการจัดซื้อจัดจ้าง ๒๔,๓๒๗,๓๑๐ บาท จัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง ใช้งบประมาณ ๑๕,๘๖๑,๐๑๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๖๕.๒๐ จัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป (e-bidding) ใช้งบประมาณ ๘,๔๖๖,๓๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๓๔.๘๐

แผนภูมิแสดงร้อยละของจำนวนครั้งจำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัด
จ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖



รายงานสรุป การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ลำดับที่	ประเภทการจัดหา	จำนวน โครงการ	งบประมาณราคา กลาง (บาท)	งบประมาณที่ จัดทำสัญญา (บาท)	ส่วนต่าง	คิดเป็นร้อยละ
๑.	วิธีเฉพาะเจาะจง	๖๑	๑๕,๘๖๑,๐๑๐	๑๕,๗๑๔,๔๐๐	๑๔๖,๖๑๐	๐.๖๐
๒.	วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป	๑	๘,๔๖๖,๓๐๐	๘,๔๖๖,๓๐๐	๐	๐
๓.	วิธีคัดเลือก	๐	-	-	-	-
รวม		๖๒	๒๔,๓๒๗,๓๑๐	๒๔,๑๘๐,๗๐๐	๑๔๖,๖๑๐	๐.๖๐

จากตาราง รายงานสรุปการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง สามารถสรุปได้ดังนี้

- การจัดซื้อจัดจ้าง วิธีเฉพาะเจาะจง ประหยัดงบประมาณเป็นจำนวนเงิน ๑๔๖,๖๑๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๐.๖๐
- การจัดซื้อจัดจ้าง วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป (e-bidding) ไม่มีการประหยัดงบประมาณ คิดเป็นร้อยละ ๐.๐๐

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

๑. เทศบาลตำบลเขาสวนกวางได้ทำการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน ๖๒ โครงการ มีโครงการที่เป็นรายจ่ายจากงบประมาณประจำปี ๒๕๖๖ จำนวน ๔ โครงการ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ จำนวน ๒ โครงการ และเงินสะสม ๕๖ โครงการ รวมโครงการทั้งสิ้น ๖๒ โครงการ

ปัญหาและอุปสรรค (ไม่มี)

ข้อเสนอแนะ (ไม่มี)

รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เดือน	วิธีเฉพาะเจาะจง		วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป e-bidding		วิธีคัดเลือก		รวม	
	ครั้ง	จำนวนเงิน	ครั้ง	จำนวนเงิน	ครั้ง	จำนวนเงิน	ครั้ง	จำนวนเงิน
ธันวาคม ๒๕๖๕	๙	๓,๒๓๙,๕๐๐	-	-	-	-	๙	๓,๒๓๙,๕๐๐
มกราคม ๒๕๖๖	๑๐	๒,๖๖๘,๕๐๐	๑	๘,๔๖๖,๓๐๐	-	-	๑๑	๑๑,๑๓๔,๘๐๐
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖	๙	๑,๘๘๒,๕๐๐	-	-	-	-	๙	๑,๘๘๒,๕๐๐
มีนาคม ๒๕๖๖	๑	๒๕,๐๐๐	-	-	-	-	๑	๒๕,๐๐๐
เมษายน ๒๕๖๖	๑๐	๑,๗๑๐,๑๐๐	-	-	-	-	๑๐	๑,๗๑๐,๑๐๐
พฤษภาคม ๒๕๖๖	๑๐	๑,๔๐๒,๕๐๐	-	-	-	-	๑๐	๑,๔๐๒,๕๐๐
มิถุนายน ๒๕๖๖	๖	๒,๑๖๐,๕๐๐	-	-	-	-	๖	๒,๑๖๐,๕๐๐
กรกฎาคม ๒๕๖๖	๔	๑,๗๔๕,๓๐๐	-	-	-	-	๔	๑,๗๔๕,๓๐๐
สิงหาคม ๒๕๖๖	๒	๘๘๐,๕๐๐	-	-	-	-	๒	๘๘๐,๕๐๐
รวม	๖๑	๑๕,๗๑๔,๔๐๐	๑	๘,๔๖๖,๓๐๐	-	-	๖๒	๒๔,๑๘๐,๗๐๐

รายงานการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

รายการ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (ราคากลาง)	จำนวนเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง	ผลต่าง	ร้อยละการประหยัด	วิธีการจัดหา			ไม่ได้ทำการจัดซื้อจัดจ้าง
						เฉพาะเจาะจง	e-market	e-bidding	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	62	24,327,310	24,180,700	146,610	0.60	61	0	1	-

สรุปผลการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ตามงบประมาณรายจ่ายปี 2566

ร้อยละของจำนวนโครงการ จำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง

วิธีเฉพาะเจาะจง คิดเป็นร้อยละ 61 x 100 = 98.39

62

ร้อยละของจำนวนงบประมาณ จำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง

วิธีเฉพาะเจาะจง คิดเป็นร้อยละ 15,861,010 x 100 = 65.20

24,327,310

วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป (e-bidding) คิดเป็นร้อยละ 1 x 100 = 1.61

62

วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป (e-bidding) คิดเป็นร้อยละ 8,466,300 x 100 = 34.80

24,327,310