



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง

สำนักงานเทศบาลตำบลเขาสวนกวาง

ที่ ขก 6902 / -

วันที่ 10 ตุลาคม 2560

เรื่อง รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

เรียน ผู้อำนวยการกองคลัง

ตามที่เทศบาลตำบลเขาสวนกวาง ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2560 ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย หมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จ่ายจากเงินสะสม จำนวน 4 โครงการ จ่ายจากเงินงบประมาณ พ.ศ.2560 จำนวน 14 โครงการ รวมทั้งสิ้น 18 โครงการ และได้ทำการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จำนวนทั้งสิ้น 18 โครงการ

สรุปผลการวิเคราะห์

ร้อยละของจำนวนโครงการ จำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง

วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนโครงการ	ร้อยละ
ตกลงราคา	0	0
สอบราคา	0	0
ประกวดราคาฯ	18	100
ไม่ได้จัดซื้อจัดจ้าง	0	0
รวม	18	100

ร้อยละของจำนวนงบประมาณ จำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง

วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินจัดซื้อจัดจ้าง	ร้อยละ
ตกลงราคา	0	0
สอบราคา	0	0
ประกวดราคาฯ	17,670,100	100
ไม่ได้จัดซื้อจัดจ้าง	0	0
รวม	17,670,100	100

- การจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคาฯ จำนวน 18 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 100 รวมเงินงบประมาณทั้งสิ้น 17,670,100 บาท คิดเป็นร้อยละ 100 ของวงเงินจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด

- การจัดซื้อจัดจ้างเบิกจ่ายแล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มี 6 โครงการ เบิกจ่ายไม่แล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 จำนวน 12 โครงการ

ประเด็นปัญหาและอุปสรรคการจัดซื้อจัดจ้าง

1. ปัญหาเรื่องระยะเวลาในการดำเนินงาน การจัดทำโครงการจัดซื้อจัดจ้างไม่ทันต่อเวลาทำให้เบิกจ่ายไม่ทันในปีงบประมาณ 2560 ต้องทำการกันเงินไว้เบิกจ่ายในปีงบประมาณ 2561 เป็นผลให้การเบิกจ่ายเงินไม่ปฏิบัติตามแผนจัดซื้อจัดจ้าง

แนวทางการแก้ไข

1. เร่งรัดการจัดทำโครงการจัดซื้อจัดจ้างให้ทันตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ให้แล้วเสร็จภายใน
ปีงบประมาณ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ



(นางสาวกนกกาญจน์ ลุนลodd)
เจ้าหน้าที่

1/3/2564
15/6/2564
Caretaker - 1/2/2564
นางสาวกนก
๑๐๓๑.๕๖



(นายชูเกียรติ สัตระกูล)
นายกเทศมนตรีตำบลเขาสนนกวาง

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
เทศบาลตำบลเขาสวนกวาง อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น

ลำดับ ที่	โครงการ	จำนวนเงินงบประมาณ (บาท)	จำนวนเงินที่เบิกจ่าย (บาท)	จำนวนเงินคงเหลือ (บาท)	เงินคงเหลือ คิดเป็นร้อยละ	วิธีการ จัดซื้อจัดจ้าง	งานแล้วเสร็จภายในปี 60		หมายเหตุ
							แล้วเสร็จ	ไม่แล้วเสร็จ	
1	โครงการก่อสร้างปรับปรุง ถนนพืงฟ้าประชา หมู่ที่ 5 ตำบลเขาสวนกวาง	9,940,000.00	9,920,000.00	20,000.00	0.20	ประกวดราคา	✓		-
2	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนจุดเขนอุทิศ บ้านหนองงู หมู่ที่ 5 ตำบลเขาสวนกวาง	1,157,000.00	1,150,000.00	7,000.00	0.61	ประกวดราคา	✓		-
3	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนมรรคาศิริ บ้านโคกสว่าง หมู่ที่ 8 ตำบลคำม่วง	320,000.00	318,000.00	2,000.00	0.63	ประกวดราคา	✓		-
4	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางสาธารณประโยชน์เชื่อมระหว่าง บ้านห้วยบาก หมู่ที่ 6 ตำบลคำม่วง กับบ้านโนนสง่า หมู่ที่ 9 ตำบลคำม่วง	576,000.00	574,500.00	1,500.00	0.26	ประกวดราคา	✓		-
5	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางสาธารณประโยชน์ (ซอยบ้าน ยายแจ่ม) บ้านเขาสวนกวาง หมู่ที่ 1 ตำบลเขาสวนกวาง	111,000.00	110,600.00	400.00	0.36	ประกวดราคา		✓	-
6	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ถนนศรีชมชื่น บ้านศรีชมชื่น หมู่ที่ 2 ตำบลเขาสวนกวาง	277,000.00	272,300.00	4,700.00	1.70	ประกวดราคา	✓		-
7	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำถนนราษฎร์บูรณะฝั่งทิศตะวันออก (ถนนหน้าบ้านแม่บุญเกิด ทองเพชร) บ้านป่าพร้าว หมู่ที่ 8 ตำบลเขาสวนกวาง	330,000.00	329,200.00	800.00	0.24	ประกวดราคา	✓		-
8	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนพืงฟ้าประชา บ้านหัวหนอง หมู่ที่ 10 ตำบลเขาสวนกวาง	657,000.00	655,000.00	2,000.00	0.30	ประกวดราคา		✓	-
9	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางสาธารณประโยชน์ (ซอยนาย เอชนะ วิเศษวุฒิ) บ้านห้วยบาก หมู่ที่ 6 ตำบลคำม่วง	218,000.00	217,000.00	1,000.00	0.46	ประกวดราคา		✓	-
10	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนมรรคาศิริ บ้านโคกสว่าง หมู่ที่ 8 ตำบลคำม่วง	218,000.00	217,000.00	1,000.00	0.46	ประกวดราคา		✓	-

ลำดับ ที่	โครงการ	จำนวนเงินงบประมาณ (บาท)	จำนวนเงินที่เบิกจ่าย (บาท)	จำนวนเงินคงเหลือ (บาท)	เงินคงเหลือ คิดเป็นร้อยละ	วิธีการ จัดซื้อจัดจ้าง	งานแล้วเสร็จภายในปี 60		หมายเหตุ
							แล้วเสร็จ	ไม่แล้วเสร็จ	
11	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางสาธารณะประโยชน์ อำเภอวังสะ ใกล้เคียงฟาร์ม บ้านจอมพลพัฒนา หมู่ที่ 10 ตำบลคำม่วง	211,000.00	210,400.00	600.00	0.28	ประกวดราคา		✓	-
12	โครงการก่อสร้างทางระบายน้ำถนนมิตรภาพหน้าบ้านผู้ช่วยบุญช่วย วัดยี่สิบ บ้านใหม่ศรีสุข หมู่ที่ 12 ตำบลคำม่วง	319,000.00	318,200.00	800.00	0.25	ประกวดราคา		✓	-
13	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางสาธารณะประโยชน์ (บ้านนาย สงบ บัวพัด) บ้านหนองกุง หมู่ที่ 5 ตำบลเขาหลวง	50,000.00	44,900.00	5,100.00	10.20	ประกวดราคา		✓	-
14	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางสาธารณะประโยชน์คุ้มกองประจำ (หน้าบ้านใหม่ทอง) บ้านโนนทอง หมู่ที่ 5 ตำบลคำม่วง	218,000.00	166,000.00	52,000.00	23.85	ประกวดราคา		✓	-
15	โครงการก่อสร้างทางระบายน้ำ ถนนบริเวณต้นถ่าน ผู้ทิ้งเศษวันออก บ้านโนนสง่า หมู่ที่ 9 ตำบลคำม่วง	191,000.00	147,000.00	44,000.00	23.04	ประกวดราคา		✓	-
16	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางสาธารณะประโยชน์ คุ่มยูคา บ้านทางพาด หมู่ที่ 11 ตำบลคำม่วง	218,000.00	166,000.00	52,000.00	23.85	ประกวดราคา		✓	-
17	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางสาธารณะประโยชน์ ซอยบ้าน นางเพียง ผ่องแผ้ว บ้านใหม่ศรีสุข ตำบลคำม่วง	47,000.00	44,000.00	3,000.00	6.38	ประกวดราคา		✓	-
18	โครงการก่อสร้างขยายผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและก่อสร้างทางท่อ ระบายน้ำ ถนนวนศิริเขต บ้านหนองตะขนา หมู่ที่ 9 ตำบลเขาหลวง	4,030,000.00	2,810,000.00	1,220,000.00	30.27	ประกวดราคา		✓	-
		19,088,000.00	17,670,100.00	1,417,900.00					

ลงชื่อ.....



ผู้รายงาน

(นางสาวกนกกาญจน์ ลุนลอค)

เจ้าหน้าที่

รายงานการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

รายการ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง	ผลต่าง	ร้อยละการประหยัด	วิธีการจัดหา			ไม่เข้าทำการจัดซื้อจัดจ้าง
						ตกลงราคา	สอบราคา	ประกวดราคา	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	18	19,088,000	17,670,100	1,417,900	7.43	0	0	18	0

สรุปผลการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ตามงบประมาณรายจ่ายปี 2560

ร้อยละของจำนวนโครงการ จำนวนตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง

วิธีประกวดราคา คิดเป็นร้อยละ $18 \times 100 = 100$

18

ร้อยละของจำนวนงบประมาณ จำนวนตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง

วิธีประกวดราคา คิดเป็นร้อยละ $17,670,100 \times 100 = 100$

17,670,100